



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP

I.I.S. BALILLA PINCHETTI
VIA MONTE PADRIO 12 – 23073 TIRANO (SO)

Verbale di fornitura materiali passivi e componenti attivi della Rete LAN

In data 19-12-2016 vengono consegnati ed installati i seguenti materiali relativi alle installazioni della rete PON LAN 5 CONSIP.

Cablaggio passivo	BR-KIT-2xRJ45 C6U	Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole	BRAND-REX	5
Cablaggio passivo	BUND PAN-24P C6 UTP	Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	BRAND-REX	2
Cablaggio passivo	C6U-HF1-Rlx-305GY	Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	BRAND-REX	400
Cablaggio passivo	C6CPCU020-444BB	Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m	BRAND-REX	10

Armadi rack	DRCRAKI12U0606A2	Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	BRAND-REX	3
Armadi rack	MMCACCCM001	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	BRAND-REX	6
			TELECOM ITALIA	6
Armadi rack	DRCSHFI1U04FV2	Fornitura in opera Ripiano fisso	BRAND-REX	3
			TELECOM ITALIA	3
Armadi rack	DRCFANI0319A2	Fornitura in opera Cassetto di ventilazione forzata	BRAND-REX	3
			TELECOM ITALIA	3

Codice DEI	Attività valorizzate a Listino DEI	UdM	Q.tà
015089c	18 x 40 mm	m	100,00
013134f	18 x 40 mm	cad	5,00
13136	giunto:	0	5,00
013136f	18 x 40 mm	cad	5,00
13137	derivazione:	0	5,00
013137f	18 x 40 mm	cad	5,00
015003I	2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico	cad	3,00
023025	tripolare FG7OR:	0	45,00
023025c	sezione 4 mmq	m	45,00
015015	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi:	0	3,00
015015j	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile	cad	3,00
15016	Accessori per scatole:	0	3,00
015016a	supporto in resina 1 ÷ 3 posti	cad	3,00
015016c	placca in resina 1 ÷ 3 posti	cad	3,00
015016g	copriforo in resina, con o senza foro passacavo	cad	

			3,00
015048e	2P+T 16 A in custodia IP 55	cad	3,00
013009d	Ø 32 mm	m	50,00
013024e	interruttore automatico magnetotermico differenziale, con un solo polo protetto, portata fino a 16 A tensione nominale 230 V c.a., potere di interruzione 3 kA	cad	3,00
195030a	per altezze fino a 3,6 m	cad	1,00
M01003	Operaio qualificato edile:	0	-
M01003b	prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	ora	4,00
M01024b	prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	ora	18,00

Switch - Alcatel-Lucent	OS6450-P24LC	Fornitura in opera Switch tipo 2	ALCATEL-LUCENT	4
Apparati Wireless	AP5130DN	Fornitura in opera Access Point per ambienti interni	HUAWEI	2
Listino DEI	DEISERVIZI	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi	TELECOM ITALIA	1
Listino DEI	DEIMATERIALI	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	LISTINO DEI	1

DATA
19-12-2016



FIRMA per accettazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo

IL DIRIGENTE SCIENTIFICO
Roberto Russo

